Baustellen-Checkliste Pool

AUSFÜHRUNGSDATUM: _____ **UHRZEIT:** _____

AUFTRAGGEBER=HÄNDLER

Name: _____
Straße Nr.: _____
PLZ/Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

VERARBEITER

Name: _____
Straße Nr.: _____
PLZ/Ort: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

BAUVORHABEN

Name: _____
Straße Nr.: _____
PLZ/Ort: _____

Bauleiter: _____
Telefon: _____

- ☐ Baustellenbericht und Lieferschein wird unterschrieben von _____.
- ☐ Vorgesehenes Pumpvolumen: Bodenplatte _____m^3 Wandhinterfüllung _____m^3.
- ☐ Baustrom mit 400 V und mind. 20 Amper träge abgesichert (Typ C) in ca. _____m Entfernung zum Standort Mixmobil vorhanden (Baustrom wird kostenlos beigestellt).
- ☐ Bauwasser ist mit mind. ¾ Zoll Anschluss und 1 bar Druck in ca. _____m Entfernung zum Standort Mixmobil vorhanden (Bauwasser wird kostenlos beigestellt).
- ☐ Standplatz für LKW mit mind. 25 m x 4 m ist in _____m Entfernung zur Einbaustelle vorhanden und frei.
- ☐ Ein Waschplatz zum Ausspülen der Mischanlage und der Schläuche ist vorhanden (kein Kanal).
- ☐ Fertigschwimmbecken Innen ausgespannt.
- ☐ Fertigschwimmbecken Außen zum Erdreich bzw. Schalungswand fixiert.
- ☐ Nivellierung Fertigschwimmbecken vorgenommen und dokumentiert.
- ☐ Regelmäßige Beckenmaßkontrolle erfolgt durch Verarbeiter; wird nach Abschluss der Arbeiten dokumentiert.
- ☐ Fertigschwimmbecken mit Folie abgedeckt.
- ☐ Verdichtungs- und Glättungswerkzeug vorhanden.
- ☐ Installationsarbeiten im Verfüllbereich abgeschlossen.
- ☐ Bei pooltec Bodenplatte: Bodenplattenschalung ist bis zum Pumpbeginn erstellt.

_____ _____
Datum Unterschrift Auftraggeber

Thermotec Schweiz GmbH, Gewerbestrasse 5, CH-6330 Cham, Tel.: +43 (0) 676/778 12 02, Fax: +43 (0) 55 72/ 20 37 78, E-Mail: schweiz@thermotec.eu